



- Legenda Bestand**
- Bestand VWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
 - Bestand HWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
 - Bestaande VWA-inspectiepuit van beton
 - Bestaande HWA-inspectiepuit van beton
- Legenda**
- Werkgrens
 - Perceelsgrens
 - Bestaande hoogte
 - Aanbrengen DWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
 - Aanbrengen HWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
 - Aanbrengen RI-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
 - Aanbrengen DWA-inspectiepuit van beton, met putnummer en putdieselhoogte, voorzien van stroomprofiel
 - Aanbrengen HWA-inspectiepuit van beton, met putnummer en putdieselhoogte, voorzien van stroomprofiel tenzij anders aangegeven
 - Aanbrengen straatkolk
 - Aanbrengen trottoirkolk in geleideband
 - Kolk aansluiting PVC 125mm op bestaande inlaat
 - Kolk aansluiting PVC 125mm, incl. maken inlaat
 - Aanbrengen DWA-huusaansluiting PVC 125mm op bestaande inlaat met ontsoppingsstuk
 - Aanbrengen DWA-huusaansluiting PVC 125mm met inlaat op bus en ontsoppingsstuk
 - Aanbrengen HWA-huusaansluiting PVC 125mm met inlaat op bus en ontsoppingsstuk
 - Nieuwe nutsstrook
 - Aanbrengen heetrand dikte zoals aangegeven op tekening
 - Aanbrengen bomengranulaat 300mm
 - Aanplanten boom (door derden)
 - Bestaande boom
 - Vervangen bestaande huusaansluitingen in overleg met directie

Legenda is niet op schaal!

- Legenda**
- Fase 4 week 36 t/m 39
 - Fase 1 Riolerwerk week 33 t/m 35
Fase 1 Nutswerk week 36 t/m 43
Fase 1 Straatwerk week 44 t/m 51
 - Fase 2 Riolerwerk week 36 t/m 43
Fase 2 Nutswerk week 44 t/m 51
Fase 2 Straatwerk week 2 t/m 9
 - Fase 3 Riolerwerk week 44 t/m 51
Fase 3 Nutswerk week 2 t/m 9 en 11 t/m 16
Fase 3 Straatwerk week 17 t/m 29

